

BRIEF NOTE [1-2] PERSIAPAN JALUR MUDIK 2018

- 1. Dengan adanya penambahan ruas-ruas jalan tol dan preservasi pada ruas-ruas jalan nasional (termasuk Pantai Utara, Lintas Tengah, dan Pantai Selatan Jawa dengan total Panjang **1405** km), sehingga **para pemudik memiliki alternatif rute dan tidak hanya mengandalkan kepada ruas-ruas jalan tol** untuk sampai pada tujuan akhirnya.
- 2. Kondisi jalan pada tahun 2018 lebih baik dan mantap dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena tidak ada lagi jalan darurat. Terdapat beberapa titik kritis dikarenakan adanya pekerjaan konstruksi yang masih belum selesai dan telah disiapkan Plan B seperti di Kali Kenteng (Ruas Salatiga Kartasura): 32,24 km (62,99%), target operasional Okt 2019
- 3. Tol Jakarta Surabaya **759** km: operasional **524** km dan fungsional **235** km.
 - 5 ruas tol fungsional adalah sebagai berikut :
 - Pemalang Batang: 39 km (progres 71,76%)
 - Batang Semarang: 74 km (termasuk Kali Kuto 76,95%, target operasional Nov 2018)
 - Semarang Solo: 32 km (termasuk Kali Kenteng, 62,99%)
 - Sragen Ngawi: 55 km (bagian dari Solo Ngawi 90 km)
 - Wilangan Kertosono: 37 km (bagian dari Ngawi Kertosono)
- 4. Untuk ruas tol di Wilayah Sumatera **244** km; fungsional **125** km dan operasional **119 km,** dengan rincian sebagai berikut:
 - Bakauheni Terbanggi Besar: operasional 13,9 km (Pelabuhan Bakauheni SS. Bakauheni 8,9 km & SS Lematang SS Kotabaru 5 km) & fungsional 88,44 km (SS Bakauheni SS Sidomulyo 30,50 km, SS Sidomulyo SS Lematang 35,6 km, Branti Metro 12,5 km, dan Gn. Sugih Terbanggi Besar 9,84 km)
 - Terbanggi Besar Kayu Agung: fungsional 22 km (Segmen Terbanggi Besar Terusan Nyunyai)
 - Palembang Indralaya: operasional 7,75 km (Seksi I Palembang Pamulutan) & fungsional 14,18 km (Seksi II Pamulutan KTM 4,9 km & Seksi III KTM Indralaya 9,28 km)
 - Medan Binjai: operasional 10,46 km (Seksi II Helvetia Semayang 6,18 km & Seksi III Semayang Binjai 4,28 km)
 - Medan Kualanamu Tebing Tinggi: operasional 52,95 km (Seksi I VI Tanjung Morawa Serampah)
 - Belawan Medan Tanjung Morawa: operasional 113,94 km

BRIEF NOTE [2-2] PERSIAPAN JALUR MUDIK 2018

- **5. Perlu perhatian khusus di 60 Km pertama dari arah Jakarta** dikarenakan adanya akumulasi kegiatan pembangunan infrastruktur (LRT dan Jakarta Cikampek *Elevated* 2).
- 6. Pada ruas-ruas rawan kemacetan, **akan disediakan 26** *mobile toilet*, **30 MTA**, **30 mobil tinja**, **dan 4** *toilet cabin* di lokasi *rest area* di jalan tol dan disebar juga di ruas-ruas jalan nasional. Disediakan juga **47** *mobile reader*, **50 top up tunai** dan rest area dari Tegal Pemalang, Surabaya, Belawan Medan Tj. Morawa, dan lain-lain.
- **7. Kementerian PUPR menyediakan tim tanggap bencana** dalam mengantisipasi keadaan darurat (banjir, genangan air, dan tanah longsor) pada titik-titik rawan bencana.
- **8. PUPR akan terus berkoordinasi** dengan Kemenhub, Korlantas, BMKG, dan K/L lainnya yang terkait dalam penanganan mudik lebaran 2018.

PERSIAPAN JALUR MUDIK BALIK LEBARAN 2018



*) prediksi jika pengguna mengambil masa cuti

ANTISIPASI JALUR MUDIK DAN BALIK LEBARAN 2018

ANTISIPASI KEMACETAN PADA LOKASI KONSTRUKSI JALAN TOL

- Penghentian sementara kegiatan konstruksi jalan tol selama periode mudik balik lebaran.
- Pengaturan pagar lokasi konstruksi untuk meningkatkan kapasitas jalan & tidak menggangu lalu lintas.
- Pemanfaatan pelebaran lajur pada proyek Japek Elevated.

PENINGKATAN LAYANAN TRANSAKSI

- Optimalisasi jumlah gardu operasi.
- 100% transaksi tol nontunai.
- Penyediaan 47 Mobile reader pada gerbang – gerbang tol padat lalin.
- Penyediaan kebutuhan transaksi tol nontunai (penjualan uang elektronik & fasilitas top up).

TRAFFIC MANAGEMENT

- Pemantauan kondisi lalulintas melalui CCTV & RTMS.
- Pengaturan lalu lintas dikoordinasikan dengan Korlantas.
- Penerapan contra flow.
- Pengalihan lalu lintas jika terjadi antrian panjang di gerbang tol.
- Pembatasan operasional kendaraan angkutan/ barang.

JALUR FUNGSIONAL LEBARAN 2018

- Pekerjaan konstruksi utama sudah selesai dan dapat dilalui.
- Dilengkapi rambu, delineator, marka, dan penerangan jalan.
- Tempat Istirahat sementara pada beberapa lokasi (Parkir, Toilet & Mushola).

PENINGKATAN LAYANAN TI/TIP

- Pengaturan buka tutup TI/TIP jika kapasitas parkir sudah penuh.
- Pengoperasian Parking Bay.
- · Penambahan toilet mobile.
- Optimalisasi fungsi TI/TIP.
- · Memastikan ketersediaan BBM.

PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI

- Penyampaian informasi lalu lintas melalui VMS dan VMS Mobile, radio dan saluran informasi lainnya.
- Penggunaan aplikasi mobile (JMCare dan i-toll).

PETA JALUR PANTURA – PANSELA – TOL PULAU JAWA



Keterangan:


: Lintas Pantura Jawa : Lintas Tengah Jawa : Lintas Selatan Jawa

: Jalan Tol Operasional 2018
: Jalan Tol Fungsional 2018

: Jalur Alternatif



JALUR ALTERNATIF AKIBAT ROB DIRUAS KALIGAWE (DARI ARAH DEMAK/KUDUS DAN SEBALIKNYA)



RENCANA JALUR LEBARAN 2018 — JAWA (FUNGSIONAL DAN OPERASI)



TARIF TOL JALUR LEBARAN GOL. I - JAWA



Ruas	Tarif Tol				
RUTE JAKARTA – MERAK					
Jakarta – Tangerang	Tomang IC – Cikupa 7.000				
Tangerang – Merak	ak Cikupa – Merak 38.0				
Total Tomang IC – Merak 48.000					

Ruas	Tarif Tol	
RUTE JAKARTA – CIAWI		
Jakarta – Bogor – Ciawi	Jakarta IC – Ciawi	6.500

Ruas	Tarif To				
RUTE JAKARTA – SEMARANG					
Jahanta Channal	Jakarta IC – Cikarang	4.500			
Jakarta – Cikampek	Cikarang Barat - Cikampek	10.500			
Cikampek - Palimanan	Cikampek - Palimanan	102.000			
Palimanan – Kanci	Palimanan – Kanci	12.000			
Kanci – Pejagan	Kanci - Pejagan	24.000			
Pajagan - Pemalang	Pejagan – Brebes Timur	20.000			
Pejagan Pemalang Seksi Brebes Timur - Pemalang (Tanpa Tarif) → Menunggu Proses Uji Laik Fungsi					
Pemalang – Batang (Tanpa Tarif) → Fungsional					
Batang – Semarang (Tanpa Tarif) → Fungsional					
Total Jakarta - Semarang 173.000					

TARIF BERDASARKAN RUTE

Jakarta — Merak	45.000
Jakarta – Ciawi	6.500
Jakarta — Bandung (Cileunyi)	61.500
Jakarta — Semarang	173.000 *)
Semarang — Surabaya	171.000
Jakarta — Surabaya	344.000 **
Surabaya — Malang	18.000
Surabaya – Pasuruan	22.000

- *) Tidak termasuk Brebes Timur Pemalang
- *) Tidak termasuk Brebes Timur Pemalang dan Kertosuro Sragen

Tarif Tol		
UNG (CILEUNYI)		
Jakarta IC – Cikarang	4.500	
Cikarang – Dawuan IC	8.000	
Dawuan IC – SS Padalarang	39.500	
Padalarang – Cileunyi	9.500	
Total Jakarta – Bandung (Cileunyi) 61.50		
	Jakarta IC – Cikarang Cikarang – Dawuan IC Dawuan IC – SS Padalarang Padalarang – Cileunyi	

Ruas	Tarif Tol			
RUTE SURABAYA - MA	LANG			
Surahaya — Gomnol	Waru - Porong	4.500		
Surabaya – Gempol	Kejapanan - Gempol	3.000		
Gempol - Pandaan	Gempol IC – Pandaan IC	10.500		
Pandaan – Malang Seksi Pandaan Purwodadi & IC Lawang – IC Singosari)(Tanpa Tarif) → Fungsional				
Total Surabaya - Malang 18.000				

Ruas	Tarif Tol					
RUTE SEMARANG - SU	IRABAYA					
Semarang ABC	Srondol – Krapayk - Jatingaleh	5.000				
Semarang - Solo	Padalangan - Salatiga	32.000				
Solo – Ngawi Seksi Ke Menunggu Proses Uji	Kertosuro – Sragen (Tanpa Tarif) → iji Laik Fungsi					
Solo – Ngawi	IC Ngawi - Ngawi	4.000				
Ngawi – Kertosono	Klitik – Wilangan	48.000				
Kertosono – Mojokerto	Bandar – Mojokerto	46.000				
Surabaya - Mojokerto	Mojokerto – SS Waru	36.000				
Ruas	Tarif Tol					
RUTE SURABAYA – PASURUAN						
	Waru - Porong	4.500				
Surabaya - Gempol	Kejapanan - Gempol	3.000				

Gempol - Rembang

Total Surabaya - Pasuruan

Gempol - Pasuruan

: Jalan Nasional

: Operasi

PASURIJAN

: Tahap Konstruksi

: Jalur Fungsional Lebaran 2018

PROBOLINGGO

BANYUWANG

14.500


22.000

RENCANA JALUR LEBARAN JUNI 2018 — SUMATERA (FUNGSIONAL DAN OPERASI)



KESIAPAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN

JALAN TOL DI PULAU JAWA



D U K U N G A N TOILET MOBILE, MOBIL TINJA, MTA & TOILET CABIN [2-2]



Arus Mudik (8-14 Juni 2018)

26 unit Toilet Mobile:

- Tangerang-Merak (KM 43A: 1 unit, KM 68A: 2 unit)
- Jakarta-Cikampek (Parking Bay 41A: 2 unit dan 15A: 2 unit)
- Cikampek-Palimanan (KM 166A: 6 unit)
- Palimanan-Kanci (KM 207A: 4 unit)
- Kanci-Pejagan (KM 228A: 4 unit)
- Purbaleunyi (KM 147A: 5 unit)

Arus Mudik (18-20 Juni 2018)

26 unit Toilet Mobile:

• Tangerang-Merak (KM 45B: 1 unit, KM 68B: 2 unit)

The state of the same

- Jakarta-Cikampek (Parking Bay 41A: 2 unit dan 15A: 2 unit)
- Cikampek-Palimanan (KM 164B: 6 unit)
- Palimanan-Kanci (KM 208B: 4 unit)
- Kanci-Pejagan (KM 228B: 4 unit)
- Purbaleunyi (KM 125B: 2 unit, KM 72B: 3 unit)








JALUR FUNGSIONAL JALAN TOL TRANS JAWA

PEMALANG — BATANG PT Pemalang Batang Tol Road



	Daniana	Progres		s Konstruksi	i (%)	
Seksi	Panjang (km)	Tanah Bebas (%)	Rencana	Realisasi	Deviasi	Target Operasi
Seksi 1: SS Pemalang-SS Pekalongan	23,3	99,95	75,58	71,76	-3,8	Sewaka – IC Pemalang Mei 2018
Seksi 2: SS Pekalongan-Batang	15,90	99,46	72,54	70,63	-1,9	SS Pemalang – Batang September 2018
TOTAL	39,20	99,29	74,06	71,19	2,86	

BATANG — SEMARANG PT Jasamarga Semarang Batang






3 Rest Area 2 Parking Bay



✓ Rigid
✓ Lean Concrete
Jembatan Bisa Dilalui



Seksi	Panjang	Progres	Progres Progres Konstruksi (%)			Target Oneraci	
Seksi	(km)	Tanah (%)	Rencana	Realisasi	Deviasi (%)	Target Operasi	
Seksi 1: Batang-Tulis	3,20	100,00	89,65	73,08	-16,57		
Seksi 2: Tulis-Weleri	36,4	99,88	89,65	73,08	-16,57		
Seksi 3: Weleri-Kendal	11,05	97,89	91,85	79,49	-12,36	November 2018	
Seksi 4: Kendal-Kaliwungu	13,5	98,28	91,85	78,29	-13,56		
Seksi 5: Kaliwungu-Semarang	10,1	93,88	91,85	78,29	-13,56		
TOTAL	74,20	98,48	91,12	76,95	-14,17		



Seksi BUJT	Daniana (km)	Progres	Progre	es Konstruksi	(%)	Target Operaci
Seksi buji	Panjang (km)	Tanah (%)	Rencana	Realisasi	Deviasi	Target Operasi
Seksi 4&5 (Paket 3) : Salatiga – Kartasura	32,24	99,00	67,08	62,99	-4,09	Oktober 2018

SOLO — NGAWI PT Solo Ngawi Jaya

KETERANGAN

: Jalan Nasional

: Jalur Fungsional Lebaran 2018

:Toll Gate

:Barrier Gate


: Tahap Konstruksi : Tol Operasi

•



	Danian	Progres	Progre	s Konstruk	si (%)		
Seksi	Panjan g (km)	Tanah (%)	Rencana	Realisasi	Deviasi	Target Operasi	
Seksi 1 : Kartasura – Karanganyar (Porsi Pemerintah)	21,07	100	100	100	100	Mei 2018	
Seksi 2 : Karanganyar – Sragen (Porsi BUJT)	14,1	97,25	99,17	92,42	-6,75		
Seksi 3 : Sragen – Ngawi (Porsi BUJT)	55,05	96,85	99,11	86,51	-12,60	Juli 2018	
TOTAL	90,1	96,97	99,14	88,95	-10,19		


NGAWI — KERTOSONO PT Ngawi Kertosono Jaya








JALUR FUNGSIONAL JALAN TOL TRANS SUMATERA



BAKAUHENI — TERBANGGI BESAR PT Hutama Karya (Persero)




-							
Entrance / Exit							
Pelabuhan Bakauheni	SS Gunung Sugih						
SS Bakauheni	SS Terbanggi Besar						
SS Sidomulyo	SS Branti						
SS Lematang	SS Metro						
SS Kotabaru							
12	. 11 - 12						



18

Seksi	Panjang (km)	Tanah Bebas (%)	Progres Konstruksi (%)				
			Rencana	Realisasi	Deviasi	Target Operasi	
Paket 1: Bakauheni – Sidomulyo	39,40	99,79	92,34	79,92	-12,42	• Januari 2018 - segmen	
Paket 2: Sidomulyo - Kotabaru	40,60	99,53	88,78	78,72	-10,06	IC Pelabuhan Bakauheni –	
Paket 3: Kotabaru-Metro	29,00	92,92	87,22	73,27	-13,95	Bakauheni dan segmen	
Paket 4: Metro-Terbanggi Besar	31,93	99,20	72,37	74,85	2,48	Sidomulyo – Lematang • Agustus 2018 (Keseluruhan)	
TOTAL	140,7	96,00	87,74	74,38	-10,32		

TERBANGGI BESAR — PEMATANG PANGGANG — KAYU AGUNG PT Hutama Karya (Persero)



	Panjang (km)	Progres Tanah Bebas (%)	Progres Konstruksi (%)				
Seksi			Rencana	Realisasi	Deviasi	Target Operasi	
Seksi 1: Terbanggi Besar – Pematang Panggang	112,20	79,72	61,54	55,21	-6,33	Desember 2018	
Seksi 2: Pematang Panggang – Kayu Agung	77,00	93,52	70,80	54,02	-16,78		
TOTAL	189,20	85,34	65,31	54,73	-10,58		

PALEMBANG — INDRALAYA PT Hutama Karya (Persero)

